

县水利局 2022 年一季度《政府工作报告》确定事项进展成效与举措

序号	工作任务	进展成效	下步举措
1	完成 8 座小型病险水库除险加固建设任务。	截至到 3 月底完成总工程量的 35%。	计划 5 月 20 日前完成主体工程并进行蓄水验收。
2	完成淮河、小丹河巩固提升项目 30% 工程量。	1、淮河巩固提升项目以昌乐县淮河综合工程于 2022 年 2 月 15 日取得立项批复，完成了全部前期工作。 2、小丹河巩固提升项目以小丹河水环境治理项目实施，于 2022 年 3 月 3 日取得了工程建设批复，完成了全部前期工作。	1、5 月 20 日前，完成淮河综合治理工程和小丹河水环境治理工程的招投标工作； 2、5 月 31 日前，两个项目全面开工； 3、做好 2 个项目的度汛方案和超标准洪水的应急预案，安全度汛。
3	黄水东调入昌供水工程达到通水条件。	前期已经完成项目签约立项、稳评备案、初步设计评审、规划选址论证等手续，明确了环评、能评手续无需办理，缴纳了项目征地预存款，基本完成了征地手续县级审查。	下步，推动合作协议落实，按省属国企基建程序组织公开招标。
4	完成小丹河、大猪河省级美丽幸福示范河湖创建工作，6 个全域美丽幸福河湖示范镇创建工作。	1、完成第一季度美丽幸福河湖月度考核工作； 2、完成省级美丽幸福河湖和全域美丽幸福河湖示范镇创建方案编制工作，并组织专家评审论证； 3、完成乡村振兴综合协管员（河湖专管员）的报名、选拔、复审工作。	1、开展美丽幸福河湖月度考核工作； 2、按建设方案要求完成省级美丽幸福河湖和全域美丽幸福河湖示范镇创建工作； 3、进行河湖专管员培训工作。 4、开展文化河湖建设活动。